

## → Was ist passiert?

- › Der Verunfallte hat einen Karton mit Material aus einem Magazin geholt.
- › In der Zwischenzeit hat ein anderer Kollege im Installationsraum eine Doppelbodenplatte geöffnet, um den Kabelzug vorzubereiten.
- › Der Verunfallte betrat den Raum mit dem Karton in beiden Händen und fiel in den direkt zuvor geöffneten Doppelboden (ca. 110 cm tief).
- › Durch die im Doppelboden befindlichen Kabelbrücken und Installationen zog sich der Mitarbeiter Schnittwunden und Prellungen am linken Bein zu.



## → Ursache für den Unfall

- ❖ Den Doppelboden geöffnet ohne Absicherung der Absturzstelle
- ❖ Nicht ausreichende Kommunikation/Koordination der MA untereinander

## → Was können wir aus dem Ereignis lernen?

- › Geöffnete Doppelböden grundsätzlich geeignet absichern.

